



无锡市东舟船舶设备股份有限公司

WUXI DONGZHOU MARINE EQUIPMENT CO.,LTD.

http://: www.chuanpo.com E-mail: wuxidongzhou@chuanpo.com 地址: 无锡市锡山区东北塘街道农石路 22 号 邮编: 214191

(减摇水舱)调试确认单

编号_____

合同单位				合同编号	
授权确认人				电话/传真	
船名/船号					
序 号	设备名称	规格型号	单位	数量	备 注
1	气阀组件		套	XX	
3	液位传感器组件		套	2	
4	气动控制箱		套	2	
5	电控系统		套	1	含控制箱、驾驶室操控板
	气瓶组件		套	1	
确认气阀、水阀、电控制系统重要项目安装、连接是否符合标准, 达到标准“√”, 未达到标准“×”					
内容	项目名称	标 准	达到标准	未达到标准	
电气部分	减摇水舱的主电源应供电				
	检查控制箱的电缆接头、开关、指示灯、连接电缆是否敷设到位	完好无损			
	检查随动箱的电缆接头、开关、指示灯、保险丝、电缆是否敷设到位	完好无损			
	控制箱	在集控室艏艉位置安装到位			
气动部分	外部气动管路是否安装到位				
	气瓶组件是否安装到位	符合安装技术条件			
	检查气动控制箱气动元件、分水过滤器外观和气瓶的压力表	完好无损			
气阀、液位传感器	气阀按布置图安装正确, 气道气密试验。	符合安装技术条件			
	液位传感器组件是否安装到位, 水舱是否注水	符合安装技术条件			
其它	备件箱开箱有无缺损件				
操作	配备专人负责	具有对产品掌握气动、电气相关的专业知识人员操作。			
现场调试联系人		电话			
确认结论		确认人签字		盖章:	日期: 年 月 日
以上内容由甲方填写, 以下由乙方填写。					
确认结论		调试服务部签字		日期:	年 月 日

说明: 1. 用户要求产品调试, 必须填写《确认单》, 确认以上项目, 并对确认的项目承担责任;

2. 调试服务部审核《确认单》, 对满足设备调试条件的用户, 向运营部提交设备《调试通知单》、《确认单》

3. 我公司将安排_____名调试工程师, 到现场为期_____天的指导调试服务, 请安排好现场调试人员。

4. 如贵司准备工作未做好使调试的周期延期, 其延期的时间应按 (300-600) 元/人/天 收取费用。